

Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова, 8а за 2021 год

| Наименование работ | План/факт | стоимость ед. изм., руб | план на 2021 год | | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего | Итоговая стоимость, руб. |
|---|-----------|-------------------------|------------------|-----------------------|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|-----------|--------------------------|
| | | | Объем | Стоимость работ, руб. | | | | | | | | | |
| Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб. | | | | 76 332,48 | | | | | | | | | |
| Общестроительные работы: | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт фасада (в т.ч. цоколя): | | | | | | | | | | | | | |
| Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2 | план | 203,54 | 20 | 4 070,80 | | | | 20 | | | | | |
| Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2 | факт | 203,54 | | | | | | 20 | | | | 20,00 | 4 070,80 |
| Покраска металлич.поверхностей, м2 | план | 177,82 | 10 | 1 778,20 | | | | 10 | | | | | |
| Покраска металлич.поверхностей, м2 | факт | 177,82 | | | | | | 10 | | | | 10,00 | 1 778,20 |
| Штукатурка, м2 | план | 434,76 | 20 | 8 695,20 | | | | 20 | | | | | |
| Штукатурка, м2 | факт | 434,76 | | | | | | 20 | | | | 20,00 | 8 695,20 |
| Электромонтажные работы: | | | | | | | | | | | | | |
| Смена светильника светодиодного, шт | план | 843,17 | 19 | 16 020,23 | | | 19 | | | | | | |
| Смена светильника светодиодного, шт | факт | 843,17 | | | | | 19 | | | | | 19,00 | 16 020,23 |
| Изготовление и монтаж металлических изделий: | | | | | | | | | | | | | |
| Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт | план | 22 232,12 | 1 | 22 232,12 | | | | | | | | 1 | |
| Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт | факт | 22 232,12 | | | | | | | | | | 1 | 22 232,12 |
| Благоустройство: | | | | | | | | | | | | | |
| Установка малых форм: | | | | | | | | | | | | | |
| <i>скамейка со спинкой, шт</i> | план | 10 243,16 | 3 | 30 729,48 | | | | 3 | | | | | |
| <i>скамейка со спинкой, шт</i> | факт | 10 243,16 | | | | | | 3 | | | | 3,00 | 30 729,48 |
| Итого, руб. | | | | 83 526,03 | | | | | | | | | |
| Непредвиденные работы, руб.: | | | | 3 711,09 | | | | | | | | | |
| Всего, руб. | | | план | 87 237,12 | | | | | | | | выполнено | 83 526,03 |

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна