

Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова, 21 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				124 565,52														
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов (кв.№4), м.п.	план	686,41	33,00	22 651,53										33				
Ремонт швов (кв.№4), м.п.	факт	686,41						36,6									36,60	25 122,61
Ремонт козырьков:																		
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, двухскатный, п-д №1), шт	план	60 489,08	1,00	60 489,08			1											
подъездные (разрушенные, смена на мет.каркасе, двухскатный, п-д №1), шт	факт	60 489,08					1										1,00	60 489,08
Смена дверного блока (размером 2,1x0,9м, п-д №3), шт	план	13 014,33	1,00	13 014,33									1					
Смена дверного блока (размером 2,1x0,9м, п-д №3), шт	факт	13 014,33											1				1,00	13 014,33
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 502,56	16,00	24 040,96								16						
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56										15					15,00	22 538,40
Итого, руб.				120 195,90														
Непредвиденные работы, руб.:				4 369,62														
Всего, руб.			план	124 565,52													выполнено	121 164,42

Генеральный директор

Т.Н.Борзна

доп.ср-ва
9000

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36										3						3,00	2 110,08
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	948,48										2						2,00	1 896,96
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96						4,5										4,50	5 318,82
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 40А, шт	факт	528,80						6										6,00	3 172,80
Всего, руб.																		12 498,66	