

**Отчёт по текущему ремонту МКД Карла Маркса, 3 за 2022 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
<b>Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.</b>				<b>93 434,88</b>															
<b>Общестроительные работы:</b>																			
Ремонт козырьков:																			
подъездные (гидроизоляция), м2	план	817,63	18,00	14 717,34									18						
подъездные (гидроизоляция), м2	факт	817,63											18				18,00		14 717,34
<b>Благоустройство:</b>																			
Ремонт отмостки, м2	план	1 502,56	47,00	70 620,32								47							
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56							48		11,2							59,20	88 951,55
<b>Итого, руб.</b>				<b>85 337,66</b>															
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>8 097,22</b>															
Ремонт крылец (бетоном):																			
Заливка бетоном (п-д №4), м3	факт	10 899,27											0,4					0,40	4 359,71
Установка металлической стойки (п-д №4), шт	факт	4 702,40											1					1,00	4 702,40
Демонтаж бетонного экрана (п-д №4), шт	факт	1 788,60											1					1,00	1 788,60
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>93 434,88</b>														выполнено	<b>114 519,60</b>

Генеральный директор

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

**9 000,00**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			<b>Общестроительные работы:</b>
Покраска МАФ	факт											1						1,00	6 596,56
<b>Сантехнические работы:</b>																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	754,37											1	3				4,00	3 017,48
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	870,84												3				3,00	2 612,52
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96															3	3,00	3 545,88
<b>Электромонтажные работы:</b>																			
Установка ВА 25А, шт	факт	503,04															4	4,00	2 012,16
<b>Всего, руб.</b>																			<b>18 986,76</b>