

**Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова, 27 за 2022 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
<b>Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.</b>				<b>149 622,12</b>														
<b>Ремонт подъездов и помещений:</b>																		
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	94 026,41	1,00	94 026,41									1					
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	94 026,41										1					1,00	94 026,41
<b>Общестроительные работы:</b>																		
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	план	903,77	20,00	18 075,40									20					
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	факт	903,77										20					20,00	18 075,40
<b>Благоустройство:</b>																		
Ремонт отмостки (п-д №1-4п, гл.фасад), м2	план	1 502,56	23,00	34 558,88										23				
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56												23,1			23,10	34 709,14
<b>Итого, руб.</b>				<b>146 660,69</b>														
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>2 961,43</b>														
Уст-ка мет. решеток на п/окна, шт	факт	1 521,00													2		2,00	3 042,00
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>149 622,12</b>													выполнено	<b>149 852,95</b>

Генеральный директор

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
<b>Общестроительные работы:</b>																		
Смена остекления, м2	факт	1 495,29									0,76					1,68	2,44	3 648,51
<b>Сантехнические работы:</b>																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36									1		3			4	8,00	5 626,88
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 041,09				3											3,00	3 123,27
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96			2											5,5	7,50	8 864,70
<b>Электромонтажные работы:</b>																		
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	551,83				3											3,00	1 655,49
<b>Всего, руб.</b>																		<b>22 918,85</b>