

Отчёт по текущему ремонту МКД *Мира ул., д.23/15* за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				113 446,44														
Общестроительные работы:																		
Ремонт фасада (в т.ч. цоколя):																		
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	план	385,72	6,50	2 507,18							6,5							
Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2	факт	385,72									6,42						6,42	2 476,32
Покраска металлич.поверхностей, м2	план	287,42	12,00	3 449,04							12							
Покраска металлич.поверхностей, м2	факт	287,42									13,54						13,54	3 891,67
Установка малых форм:																		
<i>скамейка (у п-дов №2,3), шт</i>	план	18 739,91	2	37 479,82										2				
<i>скамейка (у п-дов №2,3), шт</i>	факт	18 739,91												2			2,00	37 479,83
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	2 749,03	25,00	68 725,75							25							
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	2 749,03									25						25,00	68 725,75
Итого, руб.				112 161,79														
Непредвиденные работы, руб.:				1 284,65														
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95													1		1,00	1 647,95
Всего, руб.			план	113 446,44													выполнено	114 221,52

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена остекления, м2	факт	1 719,58										0,36					0,36	619,05
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59			2							2			1		5,00	2 717,95
Установка затвора поворотного дискового d-65, шт	факт	4 801,29									2						2,00	9 602,58
Всего, руб.																		12 939,58