

Отчёт по текущему ремонту МКД Новый пер., д. 5 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				137 866,72															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	97 994,82	1,00	97 994,82								1							
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	97 994,82									1						1,00		97 994,82
Сантехнические работы:																			
Ремонт систем канализации d-150, м.п.	план	2 607,74	11,00	28 685,14		11													
Ремонт систем канализации d-150, м.п.	факт	2 607,74				19											19,00		49 547,06
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №2), секц.	план	2 952,89	3,00	8 858,67								3							
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №2), секц.	факт	2 952,89									3						3,00		8 858,67
Итого, руб.				135 538,63															
Непредвиденные работы, руб.:				2 328,09															
Всего, руб.			план	137 866,72													выполнено		156 400,55

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59							3		1							4,00	2 174,36
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90									1							1,00	672,90
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33							2									2,00	13 948,66
КИПиА																			
Установка регулятора температуры ГВС, шт	факт	127 841,25									1							1,00	127 841,25
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 40А, шт	факт	664,71									2							2,00	1 329,42
Всего, руб.																			145 966,59