

Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая ул., д. 60 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				104 862,58															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	104 812,24	1,00	104 812,24							1								
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	104 812,24									1						1,00		104 812,24
Итого, руб.				104 812,24															
Непредвиденные работы, руб.:				50,34															
Установка мет.решеток на продухи (микрочердак, крыша), шт	факт	1 057,24															1	1,00	1 057,24
Всего, руб.			план	104 862,58													выполнено		105 869,48

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Смена остекления, м2	факт	1 719,58									4,83						4,83		8 305,57
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59									1						1,00		543,59
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90									4						4,00		2 691,60
Ремонт систем канализации d-50, м.п.	факт	1 181,74										1,4					1,40		1 654,44
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18										6					6,00		8 623,08
КИПиА																			
Установка балансировочного клапана d-32, шт		8 008,00						1									1,00		8 008,00
Установка регулятора температуры ГВС, шт	факт	127 841,25						1									1,00		127 841,25
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка звеньев водосточных труб, м.п.	факт	995,63			5												5,00		4 978,15
Всего, руб.																			162 645,68

