

Отчёт по текущему ремонту МКД Энгельса ул., д.15 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				202 273,32														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов в отгороженных местах общего пользования (секций), шт	план	4 307,41	1,00	4 307,41											1			
Отделочные работы подъездов в отгороженных местах общего пользования (секций), шт	факт	4 307,41													1		1,00	4 307,41
Отделочные работы подъездов в отгороженных местах общего пользования (секций), шт	план	11 504,85	17,00	195 582,45											17			
Отделочные работы подъездов в отгороженных местах общего пользования (секций), шт	факт	11 504,85													17		17,00	195 582,45
Итого, руб.				199 889,86														
Непредвиденные работы, руб.:																		
Ремонт швов (кв.№24,31), м.п.	факт	789,37												20,2			20,20	15 945,27
Всего, руб.			план	202 273,32													выполнено	215 835,13

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Ремонт швов, м.п.	факт	672,27							15								15,00	10 084,05
Смена остекления, м2	факт	1 719,58							0,98								0,98	1 685,19
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59												3			3,00	1 630,77
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90			2												2,00	1 345,80
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18			35,5							1					36,50	52 457,07
Смена участков трубопровода d-25, мп	факт	965,88									3,5						3,50	3 380,58
Смена участков трубопровода d-50,57, мп	факт	1 586,82							1,6								1,60	2 538,91
Всего, руб.																		73 122,37