

Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова ул., д.28 за 2023 год

| Наименование работ | План/факт | стоимость ед. изм., руб | план на 2023 год | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего | Итоговая стоимость, руб. | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------|-----------------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|-------|--------------------------|-------------------|
| | | | Объем | Стоимость работ, руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб. | | | | 312 147,36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общестроительные работы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт швов, м.п. | план | 789,37 | 32,90 | 25 970,27 | | | | | | | | | | | 32,9 | | | | |
| Ремонт швов (п-д №2, кв.№72,63,13,30), м.п. | факт | 789,37 | | | | | | | | | 62,5 | | | | | | 62,50 | | 49 335,63 |
| Утепление панелей, м2 | план | 4 971,24 | 12,00 | 59 654,88 | | | | | | | | | | | | 12 | | | |
| Утепление панелей (кв.№25), м2 | факт | 4 971,24 | | | | | 12 | | | | | | | | | | 12,00 | | 59 654,88 |
| Смена ок.блоков на окна ПВХ, шт | план | 19 747,00 | 7,00 | 138 229,00 | | | | | | | | | | | | 7 | | | |
| Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №2-3,4,3/4,4/5,5/6, п-д №3 - 7/8,8/9 эт), шт | факт | 19 747,00 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | 7,00 | 138 229,00 |
| Смена дверного блока (из алюминиевого профиля 2,1x1,48), шт | план | 59 686,80 | 1,00 | 59 686,80 | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Смена дверного блока (из алюминиевого профиля 2,1x1,48, п-д №1-гамбург), шт | факт | 80 363,00 | | 0,00 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1,00 | 80 363,00 |
| Смена дверного блока обитого жезтью, м2 | план | 9 748,96 | 1,80 | 17 548,13 | | | | | | | | | 1,8 | | | | | | |
| Смена дверного блока обитого жезтью (п-ды №1,3-выхода на кровлю), м2 | факт | 9 748,96 | | | | | | | | | | | 1,79 | | | | | 1,79 | 17 450,64 |
| Итого, руб. | | | | 301 089,08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные работы, руб.: | | | | 11 058,28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего, руб. | | | план | 312 147,36 | | | | | | | | | | | | | | выполнено | 345 033,14 |

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

| Наименование работ | факт | стоимость ед. изм., руб | Объем | Стоимость работ, руб. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего | Итоговая стоимость, руб. | |
|----------------------------------------------------|------|-------------------------|-------|-----------------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|-------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Общестроительные работы: |
| Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №2-6/7,7/8эт), шт | план | 19 747,00 | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | 4,00 | 78 988,00 |
| Смена остекления (п-д №1), м2 | факт | 1 719,58 | | | | | | | | | | | | | | 7,90 | | 7,90 | 13 584,68 |
| Сантехнические работы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Смена крана шарового муфтового d-15, шт | факт | 543,59 | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | 3,00 | 1 630,77 |
| Смена крана шарового приварного d-50, шт | факт | 4 581,06 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1,00 | 4 581,06 |
| Смена крана шарового приварного d-80, шт | факт | 8 021,42 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1,00 | 8 021,42 |
| Электромонтажные работы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Установка ВА 50А (однополос.), шт | факт | 739,04 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1,00 | 739,04 |
| Всего, руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 107 544,97 |

