

Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова ул., д.59 за 2024 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2024 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2024г., руб.				229 119,36														
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов (кв.№20,21,22,40), м.п.	план	828,90	47,50	39 372,75										47,5				
Ремонт швов (кв.№20,16,40), м.п.	факт	828,90						65,1									65,10	53 961,39
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №3-1/2,2/3эт), шт	план	21 673,00	2,00	43 346,00						2								
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №3-1/2,2/3эт), шт	факт	19 747,00								2							2,00	39 494,00
КИПиА																		
Установка электронного регулятора температуры ГВС, шт	план	146 106,76	1,00	146 106,76									1					
Установка электронного регулятора температуры ГВС, шт	факт	163 097,11											1				1,00	163 097,11
Итого, руб.				228 825,51														
Непредвиденные работы, руб.:				293,85														
Всего, руб.			план	229 119,36													выполнено	256 552,50

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	568,36					12											12,00	6 820,32
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	670,28					5											5,00	3 351,40
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 509,00					24											24,00	36 216,00
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 50А (однополюс.), шт	факт	776,00					2						1					3,00	2 328,00
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Изготовление и установка контейнера ТБО, шт	факт	27 092,01							2									2,00	54 184,02
Всего, руб.																		102 899,74	