

**Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая, 50б за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>40 002,80</b>									
<b>Общестроительные работы:</b>													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	32,2	16 126,40			32,2						
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82					31,6					31,60	15 825,91
<b>Электромонтажные работы:</b>													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	12	10 118,04						12			
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17								12		12,00	10 118,04
<b>Благоустройство:</b>													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	10,2	12 916,57					10,2				
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33							10,2			10,20	12 916,57
Разборка отмостки с отсыпкой газоном, м2	план	630,49	3,7	2 332,81					3,7				
Разборка отмостки с отсыпкой газоном, м2	факт	630,49										0,00	0,00
<b>Итого, руб.</b>				<b>41 493,82</b>									
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>													
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17									2	2,00	1 686,34
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>45 717,49</b>								выполнено	<b>40 546,86</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна