

Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая, 52 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				37 896,74									
Общестроительные работы:													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	26,8	13 421,98			26,8						
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82					36,1					36,10	18 079,60
Ремонт крылец (бетоном):													
Заливка бетоном, м3	план	9 856,83	0,9	8 871,15			0,9						
Заливка бетоном, м3	факт	9 856,83					1					1,00	9 856,83
Изготовление и монтаж металлических изделий:													
Установка мет.дверных блоков (инд), м2	план	42 000,00	1	42 000,00			1						
Установка мет.дверных блоков(инд), шт., п-д № 1	факт	41 000,00					1					1,00	41 000,00
Итого, руб.				64 293,12									
Непредвиденные работы, руб.:				0,00									
Всего, руб.			план	64 293,12								выполнено	68 936,43

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна