

**Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая, 62 за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>43 964,27</b>									
<b>Общестроительные работы:</b>													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	23,2	11 619,02			23,2						
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82					23,5					23,50	11 769,27
<b>Электромонтажные работы:</b>													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	4	3 372,68						4			
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17								4		4,00	3 372,68
<b>Благоустройство:</b>													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	26,4	33 431,11					26,4				
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33							26,3			26,30	33 304,48
<b>Итого, руб.</b>				<b>48 422,82</b>									
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>1 822,06</b>									
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>50 244,88</b>								выполнено	<b>48 446,43</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна