

**Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая, 64а за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>51 500,58</b>									
<b>Электромонтажные работы:</b>													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	8	6 745,36						8			
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17								8		8,00	6 745,36
<b>Благоустройство:</b>													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	38,5	48 753,71					38,5				
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33							38,4			38,40	48 627,07
<b>Итого, руб.</b>				<b>55 499,07</b>									
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>3 358,74</b>									
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>58 857,81</b>								выполнено	<b>55 372,43</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна