

**Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая, 66 за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>71 970,55</b>									
<b>Общестроительные работы:</b>													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	25,6	12 820,99							25,6		
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82									25,6	25,60	12 820,99
<b>Электромонтажные работы:</b>													
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	8	6 745,36							8		
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17									8	8,00	6 745,36
<b>Благоустройство:</b>													
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	47,0	59 517,51					47				
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33							47,2			47,20	59 770,78
<b>Итого, руб.</b>				<b>79 083,86</b>									
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>3 168,20</b>									
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>82 252,06</b>								выполнено	<b>79 337,13</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна