

Отчёт по текущему ремонту МКД Снежная, 14 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				69 819,54									
Ремонт подъездов:													
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	84 108,39	1	84 108,39						1			
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	81 271,18								1		1,00	81 271,18
Общестроительные работы:													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	13,2	6 610,82						13,2			
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82								8,3		8,30	4 156,81
Итого, руб.				90 719,21									
Непредвиденные работы, руб.:													
Всего, руб.				план	90 719,21							выполнено	85 427,99

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна