Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова, 22 за 2021 год

						1 / "								
Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год											
			Объем	Стоимость работ, руб.	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				63 141,77		Поль	ubi ye i	сентиоры	октлоры	полоры	декиоры	Beero	pyo.	
Общестроительные работы:														
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	45	22 536,90		45								
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82				39,8						39,80	19 932,64	
Сантехнические работы:														
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	план	849,20	10	8 492,00				10						
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	849,20						13,5				13,50	11 464,20	
Ремонт систем канализации d-150, м.п.	план	1 511,72	27	40 816,44				27						
Ремонт систем канализации d-150, м.п.	факт	1 511,72						27				27,00	40 816,44	
Итого, руб.				71 845,34										
Непредвиденные работы, руб.:				316,68										
Всего, руб.			план	72 162,02								выполнено	72 213,28	

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна