

Отчёт по текущему ремонту МКД Ленина, 7 за 2021 год

| Наименование работ | План/факт | стоимость ед. изм., руб | план на 2021 год | | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего | Итоговая стоимость, руб. |
|---|-----------|-------------------------|------------------|-----------------------|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|-----------|--------------------------|
| | | | Объем | Стоимость работ, руб. | | | | | | | | | |
| Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб. | | | | 125 420,30 | | | | | | | | | |
| Общестроительные работы: | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт кровли (в 1 слой), м2 | план | 654,76 | 320 | 209 523,20 | 320 | | | | | | | | |
| Ремонт кровли (в 1 слой), м2 | факт | 654,76 | | | 37,6 | | | | | | | 37,60 | 24 618,98 |
| Непредвиденные работы, руб.: | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Ремонт кровли (в 2 слоя), м2 | факт | 874,23 | | | 168 | | | | | | | 168,00 | 146 870,64 |
| Снятие гравийной смеси с крыши, м2 | факт | 84,00 | | | 110 | | | | | | | 110,00 | 9 240,00 |
| Всего, руб. | | | план | 209 523,20 | | | | | | | | выполнено | 180 729,62 |

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна