

**Отчёт по текущему ремонту МКД Ленина, 1/61 за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>75 029,70</b>									
<b>Общестроительные работы:</b>													
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	план	654,76	140	91 666,40	140								
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	факт	654,76			142,5							142,50	93 303,30
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	3,2	1 602,62				3,2					
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82						1,8				1,80	901,48
<b>Итого, руб.</b>				<b>93 269,02</b>									
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>0,00</b>									
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>93 269,02</b>								выполнено	<b>94 204,78</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна