Отчёт по текущему ремонту	МКД	Комсомольская, 60	за 2021 год

Наименование работ План/фак	П //	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год														
	План/факт		Объем	Стоимость работ, руб.	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.			79 047,89														
Сантехнические работы:																	
Смена крана шарового фланцевого d-65, шт	план	4 638,80	1	4 638,80				1									
Смена крана шарового фланцевого d-65, шт	факт	4 638,80						1								1,00	4 638,80
Благоустройство:																	
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	15	18 994,95						15							
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33								13,5						13,50	17 095,46
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	план	1 881,80	32,5	61 158,50					32,5								
Уст-ка мет.ограждения на придомовую территорию, мп	факт	1 881,80							32,5							32,50	61 158,50
Итого, руб.				84 792,25													
Непредвиденные работы, руб.:				1 441,81													
Всего, руб.			план	86 234,06												выполнено	82 892,76

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна