

Отчёт по текущему ремонту МКД Космонавтов, 40 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.									
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				61 701,99									
Общестроительные работы:													
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	16,2	8 113,28					16,2				
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82							12,6			12,60	6 310,33
КИПиА													
Установка регулятора температуры ГВС, шт	план	57 472,10	1	57 472,10			1						
Установка регулятора температуры ГВС, шт	факт	57 472,10					1					1,00	57 472,10
Итого, руб.				65 585,38									
Непредвиденные работы, руб.:				4 931,18									
Всего, руб.			план	70 516,56								выполнено	63 782,43

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна