

Отчёт по текущему ремонту МКД Советская, 2 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				224 472,60													
Общестроительные работы:																	
Ремонт швов (кв.№26), м.п.	план	500,82	2,8	1 402,30						2,8							
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82								2,8						2,80	1 402,30
Ремонт козырьков:																	
балконные (кв.№26), м2	план	675,59	7,5	5 066,93				7,5									
балконные (кв.№26), м2	факт	675,59						7,5								7,50	5 066,93
Сантехнические работы:																	
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	план	849,20	20	16 984,00			20										
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	849,20					20									20,00	16 984,00
Восстановление дренажных линий, шт	план	15 970,52	1,00	15 970,52		1											
Восстановление дренажных линий, шт	факт	15 970,52				1										1,00	15 970,52
Электромонтажные работы:																	
Смена светильника светодиодного, шт	план	843,17	6	5 059,02	6												
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17			6											6,00	5 059,02
Благоустройство:																	
Ремонт отмостки, м2	план	1 266,33	5,5	6 964,82						5,5							
Ремонт отмостки, м2	факт	1 266,33								3,6						3,60	4 558,79
Ремонт тротуара, м2	план	1 035,65	54,25	56 184,01					54,25								
Ремонт тротуара, м2	факт	1 035,65							42,6							42,60	44 118,69
Ремонт проезжей части с регулировкой колодца, м2	план		21	33 414,53						21							
Ремонт проезжей части с регулировкой колодца, м2	факт									18						18,00	28 926,74
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	план	422,44	39,5	16 686,38					39,5								
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	422,44							39							39,00	16 475,16
Установка бордюрного камня, мп	план	1 613,30	23,5	37 912,55					23,5								
Установка бордюрного камня, мп	факт	1 613,30							22							22,00	35 492,60
Установка поребрика, мп	план	1 056,23	16	16 899,68					16								
Установка поребрика, мп	факт	1 056,23							21							21,00	22 180,83
Установка антипарковочной бет.полусферы, шт	план	1 900,00	15	28 500,00				15									
Установка антипарковочной бет.полусферы, шт	факт	1 900,00						15								15,00	28 500,00
Итого, руб.				241 044,73													
Непредвиденные работы, руб.:				3 834,47													
Всего, руб.			план	244 879,20												выполнено	224 735,57

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна