

Отчёт по текущему ремонту МКД Космонавтов, 15 за 2021 год

| Наименование работ | План/факт | стоимость ед. изм., руб | план на 2021 год | | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего | Итоговая стоимость, руб. |
|--|-----------|-------------------------|------------------|-----------------------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|-----------|-------|--------------------------|
| | | | Объем | Стоимость работ, руб. | | | | | | | | | | | | | |
| Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб. | | | | 337 371,76 | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт подъездов: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отделочные работы подъездов (п-д № 3), шт | план | 259 745,52 | 1 | 259 745,52 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Отделочные работы подъездов (п-д № 3), шт | факт | 194 388,78 | | 194 388,78 | | | | | | | | | | 1 | 1,00 | | 194 388,78 |
| Общестроительные работы: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт швов (кв.№254), м.п. | план | 500,82 | 3,8 | 1 903,12 | | | | | | 3,8 | | | | | | | |
| Ремонт швов (кв.№254,356), м.п. | факт | 500,82 | | | | | | | | 6,5 | | | | | 6,50 | | 3 255,33 |
| Ремонт козырьков: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| балконные (кв.№316,317), м2 | план | 675,59 | 10 | 6 755,90 | | | | 10 | | | | | | | | | |
| балконные (кв.№316,317), м2 | факт | 675,59 | | | | | | 9,6 | | | | | | | 9,60 | | 6 485,66 |
| Сантехнические работы: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Восстановление дренажных линий (3,4,5 ИТП), шт | план | | 3,00 | 58 375,26 | | 3 | | | | | | | | | | | |
| Восстановление дренажных линий (3,4,5 ИТП), шт | факт | | | | | 3 | | | | | | | | | | 3,00 | 58 375,26 |
| Электромонтажные работы: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Смена светильника светодиодного, шт | план | 843,17 | 9 | 7 588,53 | | | | | | | 9 | | | | | | |
| Смена светильника светодиодного, шт | факт | 843,17 | | | | | | | | | 9 | | | | 9,00 | | 7 588,53 |
| Изготовление и монтаж металлических изделий: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Смена мусороклапана (1п-3эт,6п-2эт), шт | план | 5 470,62 | 2 | 10 941,24 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Смена мусороклапана (1п-3эт,6п-2эт), шт | факт | 5 470,62 | | | 2 | | | | | | | | | | | 2,00 | 10 941,24 |
| Установка почтовых ящиков (4шт/1секц, п-д №3), секц. | план | 1 466,86 | 9 | 13 201,74 | 9 | | | | | | | | | | | | |
| Установка почтовых ящиков (4шт/1секц, п-д №3), секц. | факт | 1 466,86 | | | 9 | | | | | | | | | | | 9,00 | 13 201,74 |
| Итого, руб. | | | | 552 900,09 | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные работы, руб.: | | | | 9 530,61 | | | | | | | | | | | | | |
| Смена мусороклапана (п-д №4, 3эт), шт | | 5 470,62 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1,00 | 5 470,62 |
| Ремонт систем канализации d-100, м.п. | факт | 849,20 | | | | | | | | | | | | 46 | 46,00 | | 39 063,20 |
| Всего, руб. | | | план | 562 430,70 | | | | | | | | | | | выполнено | | 338 770,36 |

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна