

Отчёт по текущему ремонту МКД Курчатова, 66 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				319 719,40													
Ремонт подъездов:																	
Отделочные работы подъездов (п-д № 4), шт	план	259 745,53	1	259 745,53		1											
Отделочные работы подъездов (п-д № 4), шт	факт	237 463,08				1										1,00	237 463,08
Общестроительные работы:																	
Ремонт швов, м.п. (кв. 112)	план	500,82	24	12 019,68			24										
Ремонт швов, м.п. (кв. 35,112 п-д № 4)	факт	500,82					41,5									41,50	20 784,03
Смена оконного блока на пластиковый (п-д №4-3/4,4/5,5/6,6/7эт), шт	план	14 413,00	4	57 652,00						4							
Смена оконного блока на пластиковый (п-д №4-3/4,4/5,5/6,6/7эт), шт	факт	14 413,00								4						4,00	57 652,00
Электромонтажные работы:																	
Смена светильника светодиодного, шт (входа, мусорокамеры)	план	843,17	8,00	6 745,36							8						
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17									8					8,00	6 745,36
Изготовление и монтаж металлических изделий:																	
Смена мусороклапана (п-д №4-2,3эт), шт	план	5 470,62	2	10 941,24	2												
Смена мусороклапана (п-д №4-2,3эт), шт	факт	5 470,62			2											2,00	10 941,24
Итого, руб.				347 103,81													
Непредвиденные работы, руб.:				1 681,00													
Ремонт козырьков (балконные), м2	факт	675,59						13,78			5,2					18,98	12 822,70
Всего, руб.			план	348 784,80												выполнено	346 408,41

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна