

Отчёт по текущему ремонту МКД Курчатова, 64 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				133 953,05													
Общестроительные работы:																	
Ремонт швов, м.п. (подъезды № 1, 2)	план	500,82	87,2	43 671,50			87,2										
Ремонт швов, м.п. (подъезды № 1, 2, кв. 45)	факт	500,82					106,6									106,60	53 387,41
Смена оконного блока на пластиковый (п-ды №1,2 -8/9эт),шт	план	21 539,00	2	43 078,00						2							
Смена оконного блока на пластиковый (п-д №1 -7/8эт), п-д №2 -8/9эт), шт	факт	21 539,00								2						2,00	43 078,00
Электромонтажные работы:																	
Смена светильника светодиодного, шт (1 этажи, тамбура)	план	843,17	4	3 372,68							4						
Смена светильника светодиодного, шт	факт	843,17									4					4,00	3 372,68
Изготовление и монтаж металлических изделий:																	
Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт	план	22 232,12	1	22 232,12				1									
Установка мет.дверей в эл.щитовую, шт	факт	22 232,12						1								1,00	22 232,12
Уст-ка мет.решеток на п/окна, шт	план	1 014,00	6	6 084,00			6										
Уст-ка мет.решеток на п/окна, шт	факт	1 014,00					6									6,00	6 084,00
Смена мусороклапана (п-д №1, 5/6,7/8эт), шт	план	5 470,62	2	10 941,24	2												
Смена мусороклапана (п-д №1, 5/6,7/8эт), шт	факт	5 470,62			2											2,00	10 941,24
Итого, руб.				129 379,54													
Непредвиденные работы, руб.:				16 751,06													
Всего, руб.			план	146 130,60												выполнено	139 095,45

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна