

**Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова, 19 за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>76 630,40</b>													
<b>Общестроительные работы:</b>																	
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	план	654,76	125	81 845,00					125								
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	факт	654,76							131,31							131,31	85 976,54
<b>Итого, руб.</b>				<b>81 845,00</b>													
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>1 751,80</b>													
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>83 596,80</b>												выполнено	<b>85 976,54</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна