

Отчёт по текущему ремонту МКД Крупской, 7 за 2021 год

| Наименование работ | План/факт | стоимость ед. изм., руб | план на 2021 год | | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего | Итоговая стоимость, руб. |
|---|-----------|-------------------------|------------------|-----------------------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|-----------|--------------------------|
| | | | Объем | Стоимость работ, руб. | | | | | | | | | | | | | |
| Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб. | | | | 89 524,38 | | | | | | | | | | | | | |
| Общестроительные работы: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт швов, м.п. | план | 500,82 | 151,8 | 76 024,48 | | | 151,8 | | | | | | | | | | |
| Ремонт швов (кв.14,16,22,32,70), м.п. | факт | 500,82 | | | | | 149,10 | | | | | | | | | 149,10 | 74 672,26 |
| Смена оконного блока на пластиковый, шт | план | 17 150,00 | 1 | 17 150,00 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Смена оконного блока на пластиковый, шт | факт | 17 150,00 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1,00 | 17 150,00 |
| Итого, руб. | | | | 93 174,48 | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные работы, руб.: | | | | 4 488,48 | | | | | | | | | | | | | |
| Всего, руб. | | | план | 97 662,96 | | | | | | | | | | | | выполнено | 91 822,26 |

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна