

Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова, 40 за 2021 год

| Наименование работ | План/факт | стоимость ед. изм., руб | план на 2021 год | | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего | Итоговая стоимость, руб. |
|--|-----------|-------------------------|------------------|-----------------------|---------|------|--------|-----|-------|------|--------|----------|---------|--------|---------|-----------|--------------------------|
| | | | Объем | Стоимость работ, руб. | | | | | | | | | | | | | |
| Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб. | | | | 107 011,41 | | | | | | | | | | | | | |
| Общестроительные работы: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт швов, м.п. | план | 500,82 | 101,5 | 50 833,23 | | | | | 101,5 | | | | | | | | |
| Ремонт швов, м.п. | факт | 500,82 | | | | | | | 99,2 | | | | | | | 99,20 | 49 681,34 |
| Смена оконного блока на пластиковый (1п,1/2,3/4,4/5эт), шт | план | 14 440,00 | 3 | 43 320,00 | | | | | | | | 3 | | | | | |
| Смена оконного блока на пластиковый (1п,1/2,3/4,4/5эт), шт | факт | 14 440,00 | | | | | | | | | | 3 | | | | 3,00 | 43 320,00 |
| Изготовление и монтаж металлических изделий: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Смена мусороклапана (1п,1/2эт, 2п,1/2эт), шт | план | 5 470,62 | 2 | 10 941,24 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Смена мусороклапана (1п,1/2эт, 2п,1/2эт), шт | факт | 5 470,62 | | | 2 | | | | | | | | | | | 2,00 | 10 941,24 |
| Благоустройство: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Установка малых форм: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>скамейка со спинкой, шт</i> | план | 10 243,16 | 1 | 10 243,16 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| <i>скамейка со спинкой, шт</i> | факт | 10 243,16 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1,00 | 10 243,16 |
| Итого, руб. | | | | 115 337,63 | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные работы, руб.: | | | | 1 402,09 | | | | | | | | | | | | | |
| Всего, руб. | | | план | 116 739,72 | | | | | | | | | | | | выполнено | 114 185,74 |

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна