

Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова, 36 за 2021 год

| Наименование работ | План/факт | стоимость ед. изм., руб | план на 2021 год | | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего | Итоговая стоимость, руб. |
|---|-----------|-------------------------|------------------|-----------------------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|-----------|--------------------------|
| | | | Объем | Стоимость работ, руб. | | | | | | | | | | | | | |
| Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб. | | | | 56 250,81 | | | | | | | | | | | | | |
| Общестроительные работы: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт швов, м.п. | план | 500,82 | 59,1 | 29 598,46 | | | | | 59,1 | | | | | | | | |
| Ремонт швов, м.п. | факт | 500,82 | | | | | | | 58,6 | | | | | | | 58,60 | 29 348,05 |
| Электромонтажные работы: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Смена светильника светодиодного, шт | план | 843,17 | 1 | 843,17 | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Смена светильника светодиодного, шт | факт | 843,17 | | | | | | | | | 1 | | | | | 1,00 | 843,17 |
| Благоустройство: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт отмостки, м2 | план | 1 266,33 | 24 | 30 391,92 | | | | | | | 24 | | | | | | |
| Ремонт отмостки, м2 | факт | 1 266,33 | | | | | | | | | 21,1 | | | | | 21,10 | 26 719,56 |
| Итого, руб. | | | | 60 833,55 | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные работы, руб.: | | | | 530,97 | | | | | | | | | | | | | |
| Всего, руб. | | | план | 61 364,52 | | | | | | | | | | | | выполнено | 56 910,79 |

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна