

Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова, 32 за 2021 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.				379 000,60													
Общестроительные работы:																	
Ремонт швов, м.п.	план	500,82	18,1	9 064,84					18,1								
Ремонт швов, м.п.	факт	500,82							18,1							18,10	9 064,84
Ремонт козырьков:																	
балконные, м2	план	675,59	5,5	3 715,75								5,5					
балконные, м2	факт	675,59										5,5				5,50	3 715,75
Смена оконного блока на пластиковый (2п,7/8,8/9эт), шт	план	14 486,00	2	28 972,00								2					
Смена оконного блока на пластиковый (2п,7/8,8/9эт), шт	факт	14 486,00										2				2,00	28 972,00
Изготовление и монтаж металлических изделий:																	
Установка мет.дверных блоков, м2	план	9 604,41	1	9 604,41							1						
Установка мет.дверных блоков, м2	факт	9 604,41									0,7					0,70	6 723,09
Смена мусороклапана (1п,8эт, 4п,5эт), шт	план	5 470,62	2	10 941,24	2												
Смена мусороклапана (1п,8эт, 4п,5эт), шт	факт	5 470,62			2											2,00	10 941,24
Благоустройство:																	
Устройство тротуара, м2	план	1 217,19	7,3	8 885,49									7,3				
Устройство тротуара, м2	факт	1 217,19											5,1			5,10	6 207,67
Ремонт тротуара, м2	план	1 035,65	29	30 033,85									29				
Ремонт тротуара, м2	факт	1 035,65											28			28,00	28 998,20
Ремонт проезжей части, м2	план	1 495,93	145	216 909,85									145				
Ремонт проезжей части, м2	факт	1 495,93											151			151,00	225 885,43
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	план	422,44	37	15 630,28									37				
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	422,44											35,3			35,30	14 912,13
Установка бордюрного камня, мп	план	1 613,30	25	40 332,50									25				
Установка бордюрного камня, мп	факт	1 613,30											20,3			20,30	32 749,99
Установка поребрика, мп	план	1 056,23	20	21 124,60									20				
Установка поребрика, мп	факт	1 056,23											15			15,00	15 843,45
Установка малых форм:																	
<i>скамейка со спинкой, шт</i>	план	10 243,16	1	10 243,16									1				
<i>скамейка со спинкой, шт</i>	факт	10 243,16											1			1,00	10 243,16
Установка урн, шт	план	5 078,13	1	5 078,13									1				
Установка урн, шт	факт	5 078,13											1			1,00	5 078,13
Итого, руб.				410 536,09													
Непредвиденные работы, руб.:				2 919,11													
Всего, руб.			план	413 455,20												выполнено	399 335,08

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна