

**Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова, 26 за 2021 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2021 год		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.													
<b>Начисление на текущий ремонт в 2021 г., руб.</b>				<b>62 931,11</b>													
<b>Общестроительные работы:</b>																	
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	план	654,76	67	43 868,92					67								
Ремонт кровли (в 1 слой), м2	факт	654,76							62,3							62,30	40 791,55
Ремонт козырьков:																	
подъездные (гидроизоляция), м2	план	649,77	6,8	4 418,44					6,8								
подъездные (гидроизоляция), м2	факт	649,77							4,2							4,20	2 729,03
<b>Изготовление и монтаж металлических изделий:</b>																	
Установка мет.дверных блоков, м2	план	9 604,41	1	9 604,41		1											
Установка мет.дверных блоков, м2	факт	9 604,41				0,6										0,60	5 762,65
<b>Итого, руб.</b>				<b>57 891,77</b>													
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>10 760,35</b>													
Ремонт штукатурки гладких поверхностей, м2	факт	763,74										2,7				2,70	2 062,10
Ремонт крыльца (заливка бетоном), шт	факт	11 936,94											1			1,00	11 936,94
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>68 652,12</b>												выполнено	<b>63 282,27</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна