

**Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова, 19 за 2022 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
<b>Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.</b>				<b>113 567,67</b>														
<b>Общестроительные работы:</b>																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №1,2,3-4/5 эт), шт	план	30 775,00	3,00	92 325,00											3			
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №1,2,3-4/5 эт), шт	факт	30 775,00													3		3,00	92 325,00
Смена радиаторов 7секц., шт	план	9 797,60	2,00	19 595,20											2			
Смена радиаторов 7секц., шт	факт	9 797,60									2						2,00	19 595,20
<b>Итого, руб.</b>				<b>111 920,20</b>														
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>1 647,47</b>														
Смена светильника светодиодного (подвал), шт	факт	1 569,48									1						1,00	1 569,48
Смена автомата ВА-40, шт	факт	528,83												1			1,00	528,83
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>113 567,67</b>													выполнено	<b>114 018,51</b>

Генеральный директор

Т.Н.Борзна

доп. ср-ва  
9000

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			<b>Общестроительные работы:</b>
Смена доводчика, шт	факт	4 160,00														2		2,00	8 320,00
<b>Сантехнические работы:</b>																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36											1		1		2,00	1 406,72	
<b>Электромонтажные работы:</b>																			
Установка ВА 40А, шт	факт	528,80												1			1,00	528,80	
<b>Всего, руб.</b>																		<b>10 255,52</b>	