

Отчёт по текущему ремонту МКД пр. Ленина, 42 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				239 005,80															
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	план	6 132,32	3,00	18 396,96								3							
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 132,32						3									3,00		18 396,96
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Смена мусороклапана (п-д №4-1/2эт), шт	план	6 875,20	1,00	6 875,20			1												
Смена мусороклапана (п-д №4-1/2эт), шт	факт	6 875,20				1											1,00		6 875,20
Благоустройство:																			
Ремонт отмостки, м2	план	1 502,56	13,60	20 434,82										13,6					
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56							14								14,00		21 035,84
Ремонт тротуара, м2	план	1 122,10	37,90	42 527,59										37,9					
Ремонт тротуара, м2	факт	1 122,10						41,19									41,19		46 218,85
Ремонт проезжей части, м2	план	1 667,17	7,90	13 170,64										7,9					
Ремонт проезжей части, м2	факт	1 667,17						5,28									5,28		8 802,66
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	план	666,24	47,90	31 912,90										47,9					
Разборка бордюрного камня и поребрика, мп	факт	666,24						47,9									47,90		31 912,90
Установка бордюрного камня, мп	план	1 953,56	26,50	51 769,34										26,5					
Установка бордюрного камня, мп	факт	1 953,56						26,4									26,40		51 573,98
Установка поребрика, мп	план	1 341,72	21,40	28 712,81										21,4					
Установка поребрика, мп	факт	1 341,72						21,8									21,80		29 249,50
Установка водоотводящего лотка, мп	план	3 750,84	6,00	22 505,04										6					
Установка водоотводящего лотка, мп	факт	3 750,84							5								5,00		18 754,20
Итого, руб.				236 305,29															
Непредвиденные работы, руб.:				2 700,51															
Ремонт швов (кв.№4,42,15,5,9,33,52), м.п.	факт	686,41	39,30											39,1			39,10		26 838,63
Всего, руб.			план	239 005,80													выполнено		259 658,71

Генеральный директор

Т.Н.Борозна

