

Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова, 106 за 2022 год

| Наименование работ | План/факт | стоимость ед. изм., руб | план на 2022 год | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего | Итоговая стоимость, руб. |
|---|-----------|-------------------------|------------------|-----------------------|--------|---------|------|--------|------|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|-----------|--------------------------|
| | | | Объем | Стоимость работ, руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб. | | | | 81 425,76 | | | | | | | | | | | | | | |
| Общестроительные работы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт фасада (в т.ч. цоколя): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2 | план | 283,48 | 6,50 | 1 842,62 | | | | | | | | | 6,5 | | | | | |
| Покраска бет., дерев., кирпич. поверхностей, м2 | факт | 283,48 | | | | | | | | 6 | | | | | | | 6,00 | 1 700,88 |
| Покраска металлич.поверхностей, м2 | план | 216,62 | 8,60 | 1 862,93 | | | | | | | | | 8,6 | | | | | |
| Покраска металлич.поверхностей, м2 | факт | 216,62 | | | | | | | | 8,6 | | | | | | | 8,60 | 1 862,93 |
| Электромонтажные работы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Смена светильника светодиодного, шт | план | 1 569,48 | 8,00 | 12 555,84 | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| Смена светильника светодиодного, шт | факт | 1 569,48 | | | | 8 | | | | | | | | | | | 8,00 | 12 555,84 |
| Благоустройство: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт тротуара, м2 | план | 1 122,10 | 19,20 | 21 544,32 | | | | | 19,2 | | | | | | | | | |
| Ремонт тротуара, м2 | факт | 1 122,10 | | | | | | | 16,4 | | | | | | | | 16,40 | 18 402,44 |
| Разборка бордюрного камня и поребрика, мп | план | 666,24 | 20,00 | 13 324,80 | | | | | 20 | | | | | | | | | |
| Разборка бордюрного камня и поребрика, мп | факт | 666,24 | | | | | | | 20 | | | | | | | | 20,00 | 13 324,80 |
| Установка бордюрного камня, мп | план | 1 953,56 | 5,20 | 10 158,51 | | | | | 5,2 | | | | | | | | | |
| Установка бордюрного камня, мп | факт | 1 953,56 | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5,00 | 9 767,80 |
| Установка поребрика, мп | план | 1 341,72 | 14,80 | 19 857,46 | | | | | 14,8 | | | | | | | | | |
| Установка поребрика, мп | факт | 1 341,72 | | | | | | | 14,2 | | | | | | | | 14,20 | 19 052,42 |
| Итого, руб. | | | | 81 146,48 | | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные работы, руб.: | | | | 279,28 | | | | | | | | | | | | | | |
| Установка урн, шт | факт | 7 044,18 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1,00 | 7 044,18 |
| Всего, руб. | | | план | 81 425,76 | | | | | | | | | | | | | выполнено | 83 711,30 |

Генеральный директор

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

| Наименование работ | факт | стоимость ед. изм., руб | Объем | Стоимость работ, руб. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего | Итоговая стоимость, руб. | |
|-----------------------------------|------|-------------------------|-------|-----------------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|-------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Общестроительные работы: |
| Смена остекления, м2 | факт | 1 495,29 | | | | | | | | | | | | | | | 2,8 | 2,80 | 4 186,81 |
| Электромонтажные работы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Установка ВА 50А (трёхполос.), шт | факт | 998,75 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1,00 | 998,75 |
| Благоустройство: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Установка урн, шт | факт | 7 044,18 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1,00 | 7 044,18 | |
| Всего, руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 229,74 | |