

Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова, 19 за 2022 год

| Наименование работ | План/факт | стоимость ед. изм., руб | план на 2022 год | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего | Итоговая стоимость, руб. | |
|---|-----------|-------------------------|------------------|-----------------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|-------|--------------------------|-------------------|
| | | | Объем | Стоимость работ, руб. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб. | | | | 100 316,16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сантехнические работы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт систем канализации d-100 (п-д №1,2), м.п. | план | 1 181,96 | 10,00 | 11 819,60 | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт систем канализации d-100 (п-д №1,2), м.п. | факт | 1 181,96 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 6,00 | 7 091,76 |
| Ремонт систем канализации d-150 (п-д №1,2), м.п. | план | 2 267,60 | 22,00 | 49 887,20 | | 22 | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт систем канализации d-150 (п-д №1,2), м.п. | факт | 2 267,60 | | | | 22,5 | | | | | | | | | | | | 22,50 | 51 021,00 |
| Благоустройство: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремонт отмостки, м2 | план | 1 502,56 | 25,00 | 37 564,00 | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| Ремонт отмостки, м2 | факт | 1 502,56 | | | | | | | | | | | | | | 25,3 | | 25,30 | 38 014,77 |
| Итого, руб. | | | | 99 270,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные работы, руб.: | | | | 1 045,36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Смена светильника светодиодного, шт | факт | 1 569,48 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 3,00 | 4 708,44 |
| Всего, руб. | | | план | 100 316,16 | | | | | | | | | | | | | | выполнено | 100 835,97 |

Генеральный директор

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

| Наименование работ | факт | стоимость ед. изм., руб | Объем | Стоимость работ, руб. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | всего | Итоговая стоимость, руб. | |
|---|------|-------------------------|-------|-----------------------|--------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|-------|--------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сантехнические работы: |
| Смена крана шарового муфтового d-15, шт | факт | 703,36 | | | | | | | | | 1 | | 3 | | 1 | 4 | 9,00 | 6 330,24 | |
| Ремонт систем канализации d-150, м.п. | факт | 2 267,60 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4,00 | 9 070,40 | |
| Электромонтажные работы: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Смена светильника светодиодного, шт | факт | 1 569,48 | | | | | | | | | | 3 | | | | | 3,00 | 4 708,44 | |
| Установка ВА 50А (однополюс.), шт | факт | 551,83 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1,00 | 551,83 | |
| Всего, руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 660,91 | |