

Отчёт по текущему ремонту МКД Рябикова, 36 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				70 130,88															
Общестроительные работы:																			
Ремонт швов, м.п.	план	686,41	9,60	6 589,54											9,6				
Ремонт швов (кв.№27,34,16,30), м.п.	факт	686,41												28,8			28,80		19 768,61
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка металлических дверных блоков (входных домофонных), шт	план	57 400,00	1,00	57 400,00				1											
Установка металлических дверных блоков (входных домофонных), шт	факт	46 020,24						1									1,00		46 020,24
Итого, руб.				63 989,54															
Непредвиденные работы, руб.:				6 141,34															
Ремонт боковой стены лоджии (кв.№30), шт	факт	4325,91							1									1,00	4 325,91
Всего, руб.			план	70 130,88													выполнено		70 114,76

Генеральный директор

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	703,36								1								1,00	703,36
Смена крана шарового приварного d-50, шт	факт	4 014,44								2								2,00	8 028,88
Смена крана шарового приварного d-80, шт	факт	6 975,15									2							2,00	13 950,30
Ремонт систем канализации d-50, м.п.	факт	1 027,60					15,2											15,20	15 619,52
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 181,96					2,6											2,60	3 073,10
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 50А (однополос.), шт	факт	551,83							1									1,00	551,83
Всего, руб.																			41 926,99