

Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая, 16а за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				138 095,26														
Общестроительные работы:																		
Ремонт швов (кв.№38,86), м.п.	план	686,41	26,40	18 121,22											26,4			
Ремонт швов (кв.№38,86), м.п.	факт	686,41											5,4		20,4		25,80	17 709,38
Сантехнические работы:																		
Восстановление дренажных линий, шт	план	21 190,32	1,00	21 190,32			1											
Восстановление дренажных линий, шт	факт	21 190,32					1										1,00	21 190,32
Благоустройство:																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 502,56	65,00	97 666,40											65			
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56													65		65,00	97 666,40
Итого, руб.				136 977,94														
Непредвиденные работы, руб.:				1 117,32														
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1569,48															1,00	1 569,48
Всего, руб.			план	138 095,26													выполнено	138 135,58

Генеральный директор

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Покраска МАФ	факт											1						1,00	2 514,12
Смена остекления, м2	факт	1 495,29			1,33	0,38												1,71	2 556,95
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	754,37			1										47		1	49,00	36 964,13
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	870,84													44		1	45,00	39 187,80
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 381,47			1										7			8,00	11 051,76
Смена радиаторов 7секц., шт	факт	9 797,60										1						1,00	9 797,60
Всего, руб.																			102 072,36