

**Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая, 62 за 2022 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
<b>Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.</b>				<b>75 367,32</b>															
<b>Сантехнические работы:</b>																			
Восстановление дренажных линий, шт	план	21 190,32	1,00	21 190,32				1											
Восстановление дренажных линий, шт	факт	21 190,32						1										1,00	21 190,32
<b>Благоустройство:</b>																			
Ремонт отмостки, м2	план	1 502,56	36,00	54 092,16											36				
Ремонт отмостки, м2	факт	1 502,56											36,7					36,70	55 143,95
<b>Итого, руб.</b>				<b>75 282,48</b>															
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>84,84</b>															
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>75 367,32</b>														выполнено	<b>76 334,27</b>

Генеральный директор

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			<b>Сантехнические работы:</b>
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	754,37											9					9,00	6 789,33
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	870,84											9					9,00	7 837,56
Смена крана шарового муфтового d-32, шт	факт	1 827,42											1					1,00	1 827,42
<b>Всего, руб.</b>																			<b>16 454,31</b>