

Отчёт по текущему ремонту МКД Снежная, 33 за 2022 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2022 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2022 г., руб.				100 125,97														
Общестроительные работы:																		
Ремонт крылец (бетоном):																		
Заливка бетоном (п-ды №1,2,3,5,6), м3	план	10 899,27	0,50	5 449,64									0,5					
Заливка бетоном (п-ды №1,2,3,4,5,6), м3	факт	10 899,27											1,5				1,50	16 348,91
Установка металлического уголка (бп), мп	план	365,90	4,00	1 463,60									4					
Установка металлического уголка, мп	факт	365,90															0,00	0,00
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №3,4,5,6-4эт), шт	план	17 028,00	4,00	68 112,00										4				
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №3,4,5,6-3/4эт), шт	факт	17 028,00										4					4,00	68 112,00
Сантехнические работы:																		
Восстановление дренажных линий, шт	план	21 190,32	1,00	21 190,32					1									
Восстановление дренажных линий, шт	факт	21 190,32							1								1,00	21 190,32
Итого, руб.				96 215,56														
Непредвиденные работы, руб.:				3 910,42														
Всего, руб.			план	100 125,97													выполнено	105 651,23

Генеральный директор

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена остекления, м2	факт	1 495,29													0,58		0,58	867,27
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	754,37												3			3,00	2 263,11
Смена крана шарового фланцевого d-80, шт	факт	7 818,46										3					3,00	23 455,38
Смена крана шарового фланцевого d-100, шт	факт	8 659,66										2					2,00	17 319,32
Всего, руб.																		43 905,08

