

**Отчёт по текущему ремонту МКД Кирова ул., д.14 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>114 259,92</b>															
<b>Ремонт подъездов и помещений:</b>																			
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	111 561,75	1,00	111 561,75		1													
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	111 561,75				1											1,00		111 561,75
<b>Итого, руб.</b>				<b>111 561,75</b>															
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>2 698,17</b>															
Смена оконных блоков на окна ПВХ (п-д №1, 1/2 эт), шт	факт	15 430,00													1			1,00	15 430,00
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>114 259,92</b>														выполнено	<b>126 991,75</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			<b>Электромонтажные работы:</b>
Установка ВА 40А, шт	факт	664,71									2							2,00	1 329,42
<b>Изготовление и монтаж металлических изделий:</b>																			
Смена мусороклапана (п-д №1, 2/3эт, п-д №3, 1/2эт), шт	факт	7 008,04								2								2,00	14 016,08
<b>Всего, руб.</b>																			<b>15 345,50</b>