

Отчёт по текущему ремонту МКД Мира ул., д.29а за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				138 049,80														
Общестроительные работы:																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №1-4, 1/2эт), шт	план	30 775,00	4,00	123 100,00			4											
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №1-4, 1/2эт, п-д №1, 2/3эт), шт	факт	30 775,00					4							1			5,00	153 875,00
Электромонтажные работы:																		
Смена светильника светодиодного (п-ды №1-4, тамбур), шт	план	1 647,95	4,00	6 591,80						4								
Смена светильника светодиодного (п-ды №1-4, тамбур), шт	факт	1 647,95								4							4,00	6 591,80
Итого, руб.				129 691,80														
Непредвиденные работы, руб.:				8 358,00														
Всего, руб.			план	138 049,80													выполнено	160 466,80

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-ды №2-3, 2/3эт), шт	факт	30 775,00												3			3,00	92 325,00	
Смена остекления, м2	факт	1 719,58					3,74										3,74	6 431,23	
Установка поручня (с изготовлением), м.п.	факт														3,8		3,80	0,00	
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59				2		1									4	7,00	3 805,13
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90			1													1,00	672,90
КИПиА																			
Смена циркуляционного насоса на ГВС, шт	факт	6 000,00			1													1,00	6 000,00
Всего, руб.																		109 234,26	