

Отчёт по текущему ремонту МКД Мира ул., д.31а за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				130 764,00															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	план	118 532,48	1,00	118 532,48									1						
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	факт	118 532,48											1				1,00	118 532,48	
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №4), секц.	план	2 952,89	4,00	11 811,56									4						
Установка почтовых ящиков (5шт/1секц, п-д №4), секц.	факт	2 952,89											4				4,00	11 811,56	
Итого, руб.				130 344,04															
Непредвиденные работы, руб.:				419,96															
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95														1	1,00	1 647,95	
Всего, руб.			план	130 764,00													выполнено	131 991,99	

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Смена остекления, м2	факт	1 719,58					5,48	1,472				0,36						7,31	12 573,57
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59				1						3				2		6,00	3 261,54
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28			1	1										1		3,00	3 729,84
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка звеньев водосточных труб, м.п.	факт	995,63					7,5											7,50	7 467,23
Установка отметов, воронок водосточных труб, шт	факт	1 016,89					3											3,00	3 050,67
Всего, руб.																			30 082,84