

Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского ул., д.3 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				121 829,76															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	86 160,28	1,00	86 160,28										1					
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	86 160,28												1			1,00	86 160,28	
Общестроительные работы:																			
Ремонт крылец (бетоном):																			
Заливка бетоном (п-д №1,2,3,4), м3	план	16 348,91	1,40	22 888,47						1,4									
Заливка бетоном (п-д №1,2,3,4), м3	факт	16 348,91								2,2							2,20	35 967,60	
Сантехнические работы:																			
Смена радиаторов 7секц., шт	план	12 579,41	1,00	12 579,41					1										
Смена радиаторов 7секц., шт	факт	12 579,41						1									1,00	12 579,41	
Итого, руб.				121 628,16															
Непредвиденные работы, руб.:				201,60															
Всего, руб.			план	121 829,76													выполнено	134 707,29	

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59			1													1,00	543,59
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90				1			1									2,00	1 345,80
Смена радиаторов 7секц., шт	факт	12 579,41													1			1,00	12 579,41
Всего, руб.																			14 468,80