

Отчёт по текущему ремонту МКД Подбельского ул., д.116 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				149 760,00															
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Уст-ка мет.решеток на п/окна (продухи, гл.фасад), шт	план	1 521,00	6,00	9 126,00													6		
Уст-ка мет.решеток на п/окна (продухи), шт	факт	1 586,61															6	6,00	9 519,66
Благоустройство:																			
Ремонт отмостки, м2	план	1 749,30	68,00	118 952,40							68								
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30									67,2						67,20	117 552,96	
Установка малых форм:																			
<i>скамейка, шт (п-д № 2)</i>	план	18 739,91	1,00	18 739,91													1		
<i>скамейка, шт</i>	факт	18 739,91															1	1,00	18 739,91
Итого, руб.				146 818,31															
Непредвиденные работы, руб.:				2 941,69															
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1 647,95															5	5,00	8 239,75
Всего, руб.			план	149 760,00														выполнено	154 052,28

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Сантехнические работы:
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59										13						13,00	7 066,67
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90				1												1,00	672,90
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28										1						1,00	1 243,28
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18													2,15			2,15	3 089,94
Всего, руб.																			12 072,79