

Отчёт по текущему ремонту МКД Баркова ул., д. 27 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				153 678,72														
Сантехнические работы:																		
Восстановление дренажных линий, шт	план	23 764,40	1,00	23 764,40			1											
Восстановление дренажных линий, шт	факт	23 764,40					1										1,00	23 764,40
КИПиА																		
Установка регулятора температуры ГВС, шт	план	127 841,25	1,00	127 841,25				1										
Установка регулятора температуры ГВС, шт	факт	127 841,25						1									1,00	127 841,25
Итого, руб.				151 605,65														
Непредвиденные работы, руб.:				2 073,07														
Смена остекления, м2	факт	1 719,58	4,50										4,5				4,50	7 738,11
Всего, руб.			план	153 678,72													выполнено	159 343,76

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Смена остекления, м2	факт	1 719,58			0,85			0,83										1,68	2 888,89
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59									2							2,00	1 087,18
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33								2								2,00	13 948,66
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 25А, шт	факт	623,61					1											1,00	623,61
Установка ВА 40А, шт	факт	664,71								1		4						5,00	3 323,55
Изготовление и монтаж металлических изделий:																			
Установка звеньев водосточных труб, м.п.	факт	995,63						2,5										2,50	2 489,08
Всего, руб.																		24 360,97	