

**Отчёт по текущему ремонту МКД Баркова ул., д. 37 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>200 703,84</b>														
<b>Ремонт подъездов и помещений:</b>																		
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	97 994,82	1,00	97 994,82	1													
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	97 994,82			1												1,00	97 994,82
<b>Сантехнические работы:</b>																		
Восстановление дренажных линий, шт	план	23 764,40	1,00	23 764,40				1										
Восстановление дренажных линий, шт	факт	23 764,40						1									1,00	23 764,40
<b>Благоустройство:</b>																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 749,30	44,90	78 543,57											44,9			
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30											44,8				44,80	78 368,64
<b>Итого, руб.</b>				<b>200 302,79</b>														
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>401,05</b>														
Ремонт швов (кв.№12), м.п.	факт	789,37													12		12,00	9 472,44
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>200 703,84</b>													выполнено	<b>209 600,30</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борзна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			<b>Сантехнические работы:</b>
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59				2					4			1				7,00	3 805,13
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90									1							1,00	672,90
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33														1		1,00	6 974,33
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18				7						2			7			16,00	22 994,88
<b>Всего, руб.</b>																			<b>34 447,24</b>