

Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая ул., д. 16а за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				228 388,31														
Ремонт подъездов и помещений:																		
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	план	97 994,82	1,00	97 994,82	1													
Отделочные работы подъездов (п-д №1), шт	факт	97 994,82			1												1,00	97 994,82
КИПиА																		
Установка регулятора температуры ГВС, шт	план	127 841,25	1,00	127 841,25				1										
Установка регулятора температуры ГВС, шт	факт	127 841,25						1									1,00	127 841,25
Итого, руб.				225 836,07														
Непредвиденные работы, руб.:				2 552,25														
Ремонт швов (кв.№11), м.п.	факт	789,37												12,2			12,20	9 630,31
Всего, руб.			план	228 388,31													выполнено	235 466,38

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Ремонт козырьков:																		
подъездные (гидроизоляция, п-д №2,3), м2	факт	1 023,00									1,6						1,60	1 636,80
Сантехнические работы:																		
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59						1	1		1						3,00	1 630,77
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90						1			2						3,00	2 018,70
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28											1				1,00	1 243,28
Смена крана шарового фланцевого d-50, шт	факт	6 974,33							2							2	4,00	27 897,32
Смена крана шарового фланцевого d-80, шт	факт	10 369,36							2				4				6,00	62 216,16
Всего, руб.																		96 643,03