

**Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая ул., д. 34а за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>98 431,20</b>														
<b>Ремонт подъездов и помещений:</b>																		
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	план	97 994,82	1,00	97 994,82			1											
Отделочные работы подъездов (п-д №2), шт	факт	97 994,82					1										1,00	97 994,82
<b>Итого, руб.</b>				<b>97 994,82</b>														
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>436,38</b>														
Смена светильника светодиодного, шт	факт	1647,95											4				4,00	6 591,80
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>98 431,20</b>													выполнено	<b>104 586,62</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			<b>Общестроительные работы:</b>
Смена остекления, м2	факт	1 719,58				1,32	5,76											7,08	12 174,63
<b>Сантехнические работы:</b>																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59			2						2		1				1	6,00	3 261,54
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90									2		1					3,00	2 018,70
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28											1					1,00	1 243,28
<b>Всего, руб.</b>																		<b>18 698,15</b>	