

**Отчёт по текущему ремонту МКД Пихтовая ул., д. 506 за 2023 год**

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
			Объем	Стоимость работ, руб.														
<b>Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.</b>				<b>84 711,82</b>														
<b>Общестроительные работы:</b>																		
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №2- 4/5эт), шт	план	17 820,00	1,00	17 820,00				1										
Смена ок.блоков на окна ПВХ (п-д №2- 4/5эт), шт	факт	17 820,00						1									1,00	17 820,00
<b>Благоустройство:</b>																		
Ремонт отмостки, м2	план	1 749,30	37,40	65 423,82										37,4				
Ремонт отмостки, м2	факт	1 749,30										37,4					37,40	65 423,82
<b>Итого, руб.</b>				<b>83 243,82</b>														
<b>Непредвиденные работы, руб.:</b>				<b>1 468,00</b>														
Уст-ка мет.решеток на п/окна, шт	факт	1 586,61														1	1,00	1 586,61
<b>Всего, руб.</b>			план	<b>84 711,82</b>													выполнено	<b>84 830,43</b>

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

**Работы, выполненные дополнительно:**

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59									1			2	2		5,00	2 717,95
Смена крана шарового муфтового d-20, шт	факт	672,90						1			2						3,00	2 018,70
Ремонт систем канализации d-100, м.п.	факт	1 437,18												3			3,00	4 311,54
<b>Изготовление и монтаж металлических изделий:</b>																		
Установка звеньев водосточных труб, м.п.	факт	995,63			3,75												3,75	3 733,61
<b>Всего, руб.</b>																		<b>12 781,80</b>

