

Отчёт по текущему ремонту МКД Кироваул., д.20 за 2023 год

Наименование работ	План/факт	стоимость ед. изм., руб	план на 2023 год		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
			Объем	Стоимость работ, руб.															
Начисление на текущий ремонт в 2023 г., руб.				314 291,17															
Ремонт подъездов и помещений:																			
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	план	308 786,46	1,00	308 786,46			1												
Отделочные работы подъездов (п-д №4), шт	факт	240 813,00					1										1,00		240 813,00
Итого, руб.				308 786,46															
Непредвиденные работы, руб.:				5 504,71															
Смена светильника светодиодного (п-ды №1-4 входа), шт	факт	1 647,95								4							4,00		6 591,80
Смена оконного блока на окна ПВХ (п-д №2-5,6,7эт), шт	факт	21 257,00													3		3,00		63 771,00
Смена мусороклапана (п-д №4-3эт), шт	факт	7 008,04								1							1,00		7 008,04
Всего, руб.			план	314 291,17													выполнено		318 183,84

Генеральный директор ООО "УК Потенциал"

Т.Н.Борозна

Работы, выполненные дополнительно:

Наименование работ	факт	стоимость ед. изм., руб	Объем	Стоимость работ, руб.	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего	Итоговая стоимость, руб.	
																			Общестроительные работы:
Смена остекления (п-д №2), м2	факт	1 719,58							0,44								0,44		756,62
Сантехнические работы:																			
Смена крана шарового муфтового d-15, шт	факт	543,59							1	10					8		19,00		10 328,21
Смена крана шарового муфтового d-25, шт	факт	1 243,28													2		2,00		2 486,56
Смена крана шарового приварного d-50, шт	факт	4 581,06								1							1,00		4 581,06
Электромонтажные работы:																			
Установка ВА 25А, шт	факт	623,61			2												2,00		1 247,22
Установка ВА 40А, шт	факт	664,71							8								8,00		5 317,68
Всего, руб.																			24 717,35